

BURKINA FASO

\*\*\*\*\*

Unité-Progress-Justice



---

## PROJET DE FORAGE ET JARDIN MARAICHER À BAAKOUNTENG, KOPER, IOBA, BURKINA FASO

### RAPPORT D'ETAPE 1

---

#### Responsables du projet

Genève : DS

Ouagadougou : Fondation Afrik Eveil

#### Durée d'exécution

Décembre 2020 – Décembre 2022 (02 ans)

#### Bénéficiaires

1350 habitants

#### Financement recherché

14'120'000 FCFA / **21'557 EUR**

#### Financement récolté à mai 2021

- Total : 6'567'030 FCFA / **10'026 EUR soit 46.5%**
- Suisse & France : 6'612.49 CHF / **6'000 EUR**
- Burkina Faso: 2'630'600 CFA / **4'020 EUR**

**Financement manquant : 8'148'855 FCFA / 11'531 EUR**

MAI 2021

FONDATION AFRIK EVEIL

---



*Baakounteng 20 décembre 2020 – installation de la pompe et premiers essais de pompage*



*Travaux de foration*

## Remerciement pour le soutien au succès de la première phase

Cher.e.s ami.e.s et partenaires,

Au nom des habitants de Baakounteng et de tous les bénéficiaires, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre contribution à notre projet « Forage et jardin maraîcher à Baakoungeng »

La première phase du projet (implantation, foration et pose de la superstructure) s'est achevée avec succès. Le forage est fonctionnel, avec un excellent débit de 18m<sup>3</sup>, suffisant pour tout le quartier et potentiellement tout le village. Les analyses commanditées en laboratoire confirment la potabilité de l'eau et sa conformité aux normes exigées au Burkina Faso.

Veillez trouver une [courte vidéo](#) et un bref article sur le site web de la Fondation Afrik Eveil ([lien](#)).

A présent, nous avons entamé la recherche de fonds pour la phase II, la réalisation d'un jardin maraîcher d'un montant estimé à 8'400 euros. Les fonds déjà récoltés et les promesses de financement s'élèvent à l'étape actuelle à environ 4'000 euros. Je saisis cette occasion pour vous inviter à recommander notre projet auprès de potentiels donateurs et partenaires de votre réseau. La troisième et dernière phase du projet à savoir la construction d'une réserve d'eau de 10m<sup>3</sup> est d'un budget estimé à 14'656 EUR.

D'avance merci de votre générosité. Informations bancaires pour vos versements. Ci-dessous les références bancaires.

### Au Burkina Faso

- Titulaire : Fondation AFRIK EVEIL 11 BP 1597 OUAGADOUGOU CMS 11 OUAGADOUGOU
- Domiciliation : CORIS BANK INTERNATIONAL 01 BP 6585 Ouagadougou 01
- **Numéro de compte** : 026934924101
- **IBAN**: BF51 2614 8010 0102 6934 9241 0168 **Code Swift**: CORIBFBF

### En Suisse

- Titulaire : Compte Projet Afrik Eveil
- Domiciliation : UBS, Place de Cornavin 12, 1201 Genève
- **Numéro de compte** : 0240-191451.M2Y
- **IBAN**: CH2700240240191451M2Y **BIC**: UBSWCHZH80A

## 1. Etat des cotisations et dons à mai 2021

✚ Suisse / France

Date	Type	Montant
Nov 2020	3 contributions individuelles	CHF 1'200
Déc 2020	5 contributions individuelles	CHF 2'300
Janv 2021	1 contribution individuelle	CHF 2'512,49
	1 contribution associative	CHF 4'512,49
Fév 2021	1 contribution associative	CHF 5'512,49
	1 contribution individuelle	CHF 5'612,49
Avril 2021	1 contribution associative	CHF 6'612,49
<b>TOTAL</b>		<b>CHF 6'612,49</b>

✚ Burkina Faso

Date	Type	Montant
Nov 2020 – Janv 2021	Cotisations individuelles	2'630'600 CFA / 4'020 EUR
<b>TOTAL</b>		<b>2'630'600 CFA / 4'020 EUR</b>

## 2. Prochaines étapes

### Jardin maraîcher en cours de réalisation

Après la réalisation réussie de la première phase du projet, nous avons entamé les activités de la mise en place du jardin maraîcher. Dans ce cadre, nous avons pris contact avec une ONG locale intervenant dans la région du Sud-ouest et dotée d'une solide expérience dans la réalisation de jardin potager au profit de groupements féminins.

Cette ONG locale a effectué une mission sur le terrain pour rencontrer le groupement des femmes de Baakounteng et apprécier techniquement le site d'implantation du jardin. A l'issue de cette mission, il a été décidé de débiter l'aménagement du site dont le creusage de 02 puits sur une superficie de 0,5ha pour une phase pilote. Cette superficie pourra être étendue en fonction des ressources mobilisées. L'ONG locale s'engage en outre à fournir un soutien en matériel de jardinage comme contribution au projet. Un premier puits est déjà achevé et le second très avancé. Les puits devraient être totalement achevés et le jardin prêt pour usage en fin juin 2021.

### Recherche de partenaire pour le mini-château d'eau de 10m3

Cette dernière phase du projet est la moins avancée. D'un budget estimé à 14'656 EUR, aucune part n'a été mobilisée. Nous continuons la recherche de partenaires au Burkina Faso et à l'étranger.

### Budgétisation initiale

Le budget total du projet est estimé à dix-neuf millions cent vingt mille (19 120 000) FCFA dont :

- **6'128 EUR pour le lot 1 Forage –achevé avec succès.**
- 9'161 EUR pour le lot 2 jardin maraîcher (**en cours**)
- 14'656 EUR pour le lot 3 Château d'eau + pompe (non encore entamé)

Annexe 1 – Aménagement d’un jardin maraîcher de 4 hectares

	Désignation	Unité	Qté	P. Unit.	Prix total CFA	Prix total euros
1.	Fourniture de grillage maille de 5cm et rouleau de 25 mètres linéaire avec une hauteur de 1,5 mètre	u	65	25 000	1 625 000	2 481
2.	Cornières	u	500	2 500	1 250 000	1 908
3.	Poteaux d'angle et poteaux de renfort	u	60	3 250	195 000	298
4.	Rouleau de fil tendeur	u	200	1 200	240 000	366
5.	Béton de protection sur le pourtour du périmètre	ml	1 600	650	1 040 000	1 588
6.	Main d'œuvre	ff	ff	600 000	600 000	916
7.	Formation entretien et gestion	ff	ff	550 000	550 000	840
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>5 500 000</b>	<b>8 396</b>

Annexe 2 – Confection et pose d’un château d’eau de 10m3

	Désignation	Unité	Qté	P. Unit.	Prix total CFA	Prix total euros
1.	Fourniture et installation d'un château d'eau en polytank d'une capacité de 10m3 et une hauteur hors sol de 5 mètres	u	1	3 750 000	3 750 000	5 725
2.	Aménagement de la plateforme du château	u	ff	450 000	450 000	687
3.	Fourniture et installation d'une Pompe solaire grundfos SQF 3A-10	u	ff	1 850 000	1 850 000	2 824
4.	Plaque solaire de 250 watts marques Allemande	u	8	325 000	2 600 000	3 969
5.	Transport spécialisé avec benne-grue et pose du château sur le site	ff	ff	500 000	500 000	763
6.	Support de plaque solaire et aménagement anti-vol sur site avec poste à souder	u	1	450 000	450 000	687
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>9 600 000</b>	<b>14 656</b>